

建设工程竣工验收报告

工程名称	河南省驻马店市中级人民法院消防改造工程项目				
建筑规模及结构	审判综合楼	层数/高度 (m)	主体 16 层, 裙房 4 层/建筑高度为 57.50m	建筑面积 (m ²)	28674.14m ²
	新审判庭	层数/高度 (m)	主体 3 层/建筑高度为 19.3m	建筑面积 (m ²)	2940 m ²
	厨房	层数/高度 (m)	主体 3 层/建筑高度为 10m	建筑面积 (m ²)	1954.2 m ²
实际开工时间	2024. 07. 05	实际竣工时间	2024. 09. 03	验收日期	2024. 9. 12
参验单位	单位名称		资质等级	项目负责人	
建设单位	河南省驻马店市中级人民法院		/	刘小涛	
监理单位	河南环昂工程咨询有限公司		综合资质	崔振友	
设计单位	中合一工程设计有限公司		甲级	高珂	
施工单位	总包	鑫格建工集团有限公司		消防工程专业 承包一级	王洋洋
	分包	/		/	/
	分包	/		/	/
工程量完成情况	已完成工程设计和合同约定的内容。				
资料的核查情况	工程技术和资料完整, 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告。				
质量合格件的签署情况	设计、施工、工程监理已签署了工程质量合格文件。				
工程款支付情况	工程款已按合同约定支付。				

<p>工程质量整改问题的落实情况</p>	<p>施工过程中工程质量监督机构要求整改项目均按要求进行整改，整改时间及时，结果符合规范要求。</p>
<p>验收组人员名单</p>	<p>详见竣工验收人员组成及资格核查表。</p>
<p>竣工验收内容</p>	<p>详见《消防改造验收清单》。</p>

对工程设计、施工、设备安装质量和各环节的全面评价：


一、设计单位：能及时参加由建设单位组织的结构验收及竣工验收等工作。所出具的设计文件符合相关规范规定，能够严格签署设计变更，并监督施工单位执行。

二、监理单位：能严格执行国家现行的法律、法规及有关国家强制性标准、条文和现行的监理规范。

三、施工单位：能严格执行设计文件及相关变更，施工过程中能够严格执行现行的法律、法规及有关国家强制性标准、条文。

四、工程质量：该工程为建筑消防工程改造，工程质量验收合格；质量控制资料和单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的要求；观感质量验收应符合要求；竣工验收时经验收小组人员现场抽查实体质量、保证资料等提出了整改问题共计 5 条；验收结论为验收中提出问题整改落实后合格；存在的问题已于 2024 年 9 月 26 日整改落实到位。

五、依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013，该工程质量等级评定为合格。

<p>设计 单位</p>	<p>验收意见: 合格 参验人员: 高珂 陆刚 项目负责人: 陆刚</p> <p style="text-align: right;">  2024年9月12日(盖章) </p>
<p>施工 单位</p>	<p>验收意见: 合格 参验人员: 袁晓舟, 朱新峰 项目负责人: 王洋洋</p> <p style="text-align: right;">  2024年9月12日(盖章) </p>
<p>监理 单位</p>	<p>验收意见: 合格 参验人员: 王俊波 项目负责人: 桂振友</p> <p style="text-align: right;">  2024年9月12日(盖章) </p>
<p>建设 单位</p>	<p>验收意见: 合格 参验人员: 刘明涛, 刘明涛 项目负责人: 刘明涛</p> <p style="text-align: right;">  2024年9月12日(盖章) </p>
<p>综合验收等级: 合格</p>	

审判综合楼消防电气改造验收清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	应急照明配电箱	J-D-0.45KVA-01	台	17	主楼1-16层增加
2	应急照明灯	J-ZFJC-E5W-17Z7A	个	298	主楼增加
3	疏散指示灯	J-BLJC-1RE II 0.5W-12B4YA	个	297	主楼增加
4	楼层显示灯	J-BLJC-10E II 0.5W-12BLA	个	34	主楼增加
5	应急照明灯	J-ZFJC-E5W-17Z7A	个	92	西辅楼增加
6	疏散指示灯	J-BLJC-1RE II 0.5W-12B4YA	个	129	西辅楼增加
7	楼层显示灯	J-BLJC-10E II 0.5W-12BLA	个	13	西辅楼增加
8	应急照明灯	J-ZFJC-E5W-17Z7A	个	78	东辅楼增加
9	疏散指示灯	J-BLJC-1RE II 0.5W-12B4YA	个	86	东辅楼增加
10	楼层显示灯	J-BLJC-10E II 0.5W-12BLA	个	6	东辅楼增加
11	空气断路器	16A带 分励脱扣器	个	66	安装应急照明配电箱
12	防火堵洞		处	18	电井桥架封堵
13	双管LED灯	220V 2*18W	个	4	
14	密闭型双管LED灯	220V 2*18W	个	10	
15	暗装双联开关	250V, 10A	个	1	
16	密闭型双联开关	250V, 10A	个	2	
17	金属接线盒	86型	个	1071	
18	输入输出模块	JBF5142A	个	66	
19	防火桥架	150*75	米	24	
20	桥架支架		KG	25	
21	手动报警按钮	JBF5121-P	个	2	

22	消防广播	GRT-SP2101	个	2	
23	消火栓按钮	JBF5123	个	5	
24	隔离模块	JBF4171	个	1	
25	拆除原应急照明		个	400	
26	电气火灾监控模块	JBF62E-AT8	个	17	
27	电气火灾互感器	JBF-CTZ3-400	个	17	
28	消防电源监控模块	JBF62P-ATV2	个	22	
29	防火门监控模块	JBF62D-33P	个	61	
30	门磁	JBF6132-DM	个	122	
31	电动闭门器	JBF-BM02A	台	60	
32	排烟阀更换维修	500 * (300+250) 400 * (300+250) 600*350 300*300	个	34	
33	电气火灾监控主机	JBF-62S30	台	1	
34	消防电源监控主机	JBF-62S60	台	1	
35	可燃气体监控主机	JB-QB-JBF-51S41	台	1	
36	防火门监控主机	JBF-62S20	台	1	
37	设备联网接口		台	1	
38	回路板		台	1	
39	广播功放	600W	台	2	
40	线管	JDG20	米	6984.38	
41	线管	JDG25	米	325	
42	线管	JDG15	米	2665.79	
43	电线	NH-BV-2.5	米	3347.09	

44	电线	ZRNH-RVS-4x2.5	米	5813.64	
45	电线	ZR-RVS-2*1.5	米	803.04	
46	电线	ZR-RVSP-2*1.5	米	354.6	
47	电线	NH-RVS-2*2.5	米	325	
48	电线	ZANH-RVSP-2x1.5	米	550	
49	电线	ZR-RVS-2*1.0	米	500	
50	电线	ZR-BV-2.5	米	1650	

审判综合楼防火门改造验收清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	乙级防火门	乙FHM1521	樘	5	主楼屋顶增加, 含拆除原防火门
2	丙级防火门	丙FHM0618	樘	2	主楼屋顶增加, 含拆除原防火门
3	乙级防火门	乙FHM1521	樘	60	主楼2-16层增加, 含拆除原防火门30樘
4	乙级防火门	乙FHM1521	樘	4	主楼1层增加, 含拆除原防火门
5	乙级防火门	乙FHM1521	樘	14	西辅楼增加, 含拆除原防火门
6	乙级防火门	乙FHM1521	樘	10	东辅楼增加, 含拆除原防火门
7	甲级防火门	甲FHM2121	樘	2	新审判楼连廊, 含拆除原防火门
8	甲级防火门	甲FHM1521	樘	3	东辅楼与主楼通道增加, 含拆除原防火门
9	甲级防火门	甲FHM1521	樘	2	消防泵房增加, 含拆除原防火门
10	乙级防火门	乙FHM1524	樘	1	11轴处楼梯间外窗C1818拆除, 改造为外门M1824
11	门框装饰包边	1.5×2.1×0.2	樘	57	(镀锌钢板1.0烤漆, 含折边) 成品
12	镀锌槽钢	12#	米	6	
13	镀锌角钢	5#	米	60	
14	钢板	400*200*10	块	4	
15	化学螺栓	14#	套	24	
16	干挂石材		平方	4	拆除切割安装
17	铝塑板	4mm	平方	4.84	
18	台阶砌筑	砖砌	m2	3.25	
19	大理石台阶		m2	3.85	
20	门洞砌筑	砖砌	m3	0.49	

档案室气体灭火系统消防改造验收清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	感烟探测器	JTY-GD-JBF5100	只	38	
2	感温探测器	JTW-ZD-JBF5110A	只	45	
3	声光报警器	JBF5176A	只	6	
4	启停按钮	JBF5184	只	3	
5	放气指示灯	JBF5180	只	3	
6	转换开关	JBF5184	只	3	
7	气体灭火报警控制盘	JB-QB-JBF5013	台	3	
8	气体灭火装置	GQQ120/2.5/135	台	10	
9	泄压口	500*400	台	6	
10	防雨百叶	600*500	只	4	
11	泄压口开洞	400×600	个	6	
12	继电器	24V	个	10	
13	金属接线盒	86型	个	135	
14	线管	JDG20	米	685.27	
15	电线	NH-BV-2.5	米	288.46	
16	电线	ZR-RVS-2*1.5	米	152.07	
17	电线	ZR-RVS-2*1.0	米	528.3	
18	金属软管	DN20	米	66	
19	喷淋管道拆除	DN25	米	45	
20	水喷淋(雾)喷头拆除	DN16	个	90	
21	管道支架	角钢5#	米	10	
22	管道排水	3系统	系统	3	

消防泵房改造清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	信号蝶阀	DN150	台	8	
2	蝶阀	DN150	台	3	沟槽蝶阀
3	消防泵房出水口闸阀	DN150	台	4	
4	水锤消除器	DN150	台	4	
5	闸阀	DN200	台	4	
6	报警阀压力开关	DN20	台	4	
7	报警阀压力表	DN16/1.6Mpa	台	8	
8	泄压阀压力表	DN16/1.6Mpa	台	2	
9	泄压阀	DN50/1.0Mpa	台	2	
10	消防泵房出水口压力表	DN16/1.6Mpa	台	1	
11	消防泵房进水口压力表	DN16/1.6Mpa	台	4	
12	消防泵房出水球阀	DN16/1.6Mpa	台	6	
13	压力启泵开关		个	3	
14	警铃		个	4	
15	沟槽管件	DN150	个	80	
16	镀锌钢管	DN50	米	46	
17	镀锌钢管	DN150*4.5	米	44	
18	管道支架	5#角钢	米	62.8	
19	管道支架	8#槽钢	米	13	
20	排水沟开槽	300*250	米	10.2	
21	排水沟盖板	350*500	个	21	
22	湿式报警阀砖砌排水沟	600*300	米	11	
23	液位显示器		台	1	
24	液位显示传感器		套	1	
25	消防双电源柜	YBK-ATS-400A	台	1	
26	巡检柜	YBK-4XFXJ-55	台	1	
27	喷淋控制柜	YBK-2XFY-55	台	1	
28	消火栓控制柜	YBK-2XFY-55	台	1	
29	控制柜槽钢基础	8#槽钢	米	7.6	
30	消防控制柜封堵砌筑	砖砌	m ²	0.77	

31	桥架	100*50	米	22	
32	模块		只	16	
33	模块箱		台	5	
34	感烟探测器	JTY-GD-JBF5100	只	6	
35	泵房管道刷漆	DN200	米	30	
36	泵房管道刷漆	DN50	米	62	
37	泵房管道刷漆	DN100	米	16	
38	泵房管道刷漆	DN150	米	86	
39	沟槽卡箍	DN150	个	46	
40	沟槽弯头	DN150	个	18	
41	沟槽三通	DN150	个	4	
42	沟槽法兰	DN150	片	16	
43	电缆金属软管	DN50	米	4	
44	报警阀安装	DN150	个	4	拆除安装
45	线缆	KVV 14*1.5	米	130	控制室至泵房线缆
46	线缆	ZR-BV 1*10	米	35	
47	铜排	40*4	米	9.6	
48	管道及水池排水		立方	864	24个分区

室外消火栓消防改造验收清单

序号	名 称	规格型号	单 位	数 量	备 注
1	室外消火栓	DN100	台	5	防撞型地上室外消火栓
2	PE管	DN160*1.6MPa*14.6	米	512	消火栓管网
3	防撞保护栏杆	角钢	KG	44	
4	机械挖土方	机械挖土方	立方	226.8	
5	回填	机械回填	立方	226.8	
6	混凝土	C25*20CM	平方	151.2	
7	沥青路面	沥青混凝土*6CM	平方	151.2	
8	大型机械设备进出场 及安拆	大型机械设备进出场	台.次	4	挖机、压路机设备进出 场，
9	登高场地及消防通道 标识画线	15CM*900m	平方	135	

厨房消防改造验收清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	信号蝶阀	DN150	台	1	沟槽涡轮信号蝶阀
2	泄水阀	DN50	台	1	丝接闸阀
3	水流指示器	DN150	台	1	沟槽法兰安装
4	下垂喷头	DN16	只	104	吊顶型下垂喷头
5	球阀	DN25	只	2	
6	压力表	DN16	只	1	含表弯
7	镀锌钢管	DN150*4.5	米	18	吊顶内安装
8	镀锌钢管	DN100*4.0	米	24	吊顶内安装
9	镀锌钢管	DN80*4.0	米	24	吊顶内安装
10	镀锌钢管	DN50*3.5	米	62	吊顶内安装
11	镀锌钢管	DN40*3.5	米	32	吊顶内安装
12	镀锌钢管	DN32*3.25	米	94	吊顶内安装
13	镀锌钢管	DN25*3.25	米	112	吊顶内安装
14	沟槽管件	DN150-80	个	43	吊顶内安装
15	丝接管件	DN65-25	个	257	吊顶内安装
16	橡塑防火保温	厚5cm*320cm*10m	立方米	0.16	
17	外装饰	4mm铝塑板	平方米	8.64	
18	镀锌方钢	3*5	米	30	
19	感烟探测器	JTY-GD-JBF5100	只	23	
20	感温探测器	JTW-ZD-JBF5110A	只	14	
21	声光报警器	JBF5176A	只	2	
22	可燃气体探测器	JT-JBF5101B	只	3	
23	手动报警按钮	JBF5121-P	只	2	
24	消火栓按钮	JBF5123	只	2	
25	壁挂广播	GRT-SP2101	只	3	
26	吸顶广播	GRT-SP2101	只	6	

27	输入输出模块	JBF5142A	个	2	吊顶内安装
28	输入模块	JBF5131A	个	2	吊顶内安装
29	接线箱	JBF-11A/X20	台	1	吊顶内安装
30	控制线缆	ZR-KVV 14*1.5	米	140	
31	JDG线管	DN20	米	510	
32	线缆	NH-BV-2*2.5	米	500	
33	线缆	ZR-RVS- 2*1.0	米	500	
34	机械挖土方	机械挖土方	立方	7	
35	人工挖土方	机械挖土方	立方	2.5	
36	回填	机械回填	立方	9	
37	混凝土	C25	立方	1.05	
38	沥青路面	沥青混凝土	立方	0.32	
39	装饰吊顶拆除及安装		平方米	328	
40	钻孔	DN200以内	个	4	
41	钻孔	DN100以内	个	7	
42	套管	DN200以内	个	4	
43	套管	DN100以内	个	7	
44	室外管道	PE100型De160*14.6	米	140	定向钻孔拉管地下-8.5米
45	室外电气PE管	PE32*3	米	140	定向钻孔拉管地下-8.0米
46	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场	台.次	2	挖机、压路机设备进出场,
47					

屋顶风机消防改造验收清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	送风风机	swf-9.5 7.5kw 960rpm-风量30000-风 压650	台	3	
2	风管	φ 950 L=1240 厚1.5	节	3	
3	风管	φ 800 L=1240 厚1.2	节	1	
4	45° 风管弯头	φ 950 R=300 厚1.2	个	3	
5	45° 风管弯头	φ 550 R=300 厚1.2	个	1	
6	屋顶风机混凝土基础	850*850*200	个	3	
7	支模		m ²	3.06	
8	卷材防水		m ²	4.32	
9	吊车	130吨	台班	1	
10	旧风机拆除		台	3	
11	风管拆除		平方	22.8	
12	风机防雨帽45度	φ 950	个	2	
13	镀锌钢管	DN25	米	60	动力电缆保护管

竣工验收人员组成及资格核查表

		姓名	单位	职务	签字
验收组人员名单	建设单位	刘小涛	河南省驻马店市中级人民法院	技术处副处长	刘小涛
		侯建军	河南省驻马店市中级人民法院	行装处二级主任	侯建军
		刘玉	河南省驻马店市中级人民法院	督察室工作人员	刘玉
	设计单位	陆刚	中合一工程设计有限公司	项目负责人	陆刚
		高珂	中合一工程设计有限公司	分公司负责人	高珂
	监理单位	王俊领	河南环昂工程咨询有限公司	专业监理	王俊领
	施工单位	朱新峰	鑫格建工集团有限公司	施工员	朱新峰
		李振华	鑫格建工集团有限公司	技术员	李振华
		王洋洋	鑫格建工集团有限公司	项目负责人	王洋洋
		叶靖宇	鑫格建工集团有限公司	现场管理员	叶靖宇
建设单位 核查意见	<p>经审核河南省驻马店市中级人民法院消防改造工程项目验收组人员资格符合要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>建设单位负责人: 刘小涛</p> <p>(单位公章) </p> <p>2024年 9 月 12 日</p> </div>				